

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告 (丁蜀镇农产品交易中心)

一、项目情况

(一) 项目概况。

丁蜀镇农产品交易中心建设项目在上级政府的领导关心下，在社会各界的共同努力下，正在稳步进行各项建设工作。其中川埠农贸市场由宜兴市建筑设计研究院有限公司设计，于2020年8月进场开工，2022年6月已经顺利竣工并交付使用；蠡墅农贸市场由南京大学建筑规划设计研究院有限公司设计，于2022年9月进场开工，如今已完成95%工程量，预计2024年中完工；东贤农贸市场由宜兴市建筑设计研究院有限公司公司设计，如今已完成50%工程量，预计2024年12月竣工并交付使用。

丁蜀镇农产品交易中心建设地点位于丁蜀镇区，其中川埠农贸市场位于通蜀西路南侧，用地面积为16.16亩；蠡墅农贸市场位于东贤路东、双龙路北，用地面积为14.75 亩；东贤农贸市场位于东贤路东、张边路南，用地面积为11.33 亩；项目建设农产品交易市场，包括各种摊位、商铺及相关基础设施配套工程，总建筑面积达28400平方米。项目投入资金总额为2亿元。

(二) 绩效目标，

项目的总体目标为：改善原来市场容量较小、主体严重老化、硬件设施简陋、功能不完善的状况，实现市场设施、环境、安全等方面的根本改变，创造出良好的生活环境，满足居民的消费需求。

目前项目建设运行良好。目前部分建设资金已到位，资金执行率达100%且使用合规。项目建成后预计经济效益、社会效益、可持续发展的指标均较高，群众满意度会大幅提高。

二、评价情况

(一)项目特点分析。丁蜀镇农产品交易中心建设项目为2022年政府为民办实事工程，主要是为了改善民生环境，全面促进社会事业全面发展，满足现代农产品交易应具备的功能，提高群众的生活满意度。绩效评价的要点要侧重于社会效益和群众满意度方面。

(二)评价思路方法。评价重点考虑项目实施过程、产出、社会效益、经济效益、群众购物满意度等方面。评价方法采用主观和客观相结合的方式。

(三)评价工作情况。绩效评价的相关数量指标数值通过客观的相关数值来反映，主观指标通过市场环境、设施配套群众满意度调查等方面进行评价。

(四)绩效评价结论。项目的绩效评价评分为98，等级为优。

三、项目绩效

川埠农贸市场已建成，蠡墅农贸市场2024年内完工，东贤农贸市场预计2024年12月竣工交付，随着项目陆续投入使用后，将彻底改善原来市场容量较小、主体严重老化、硬件设施简陋、



功能不完善的状况，建成集环保、节能、智能化一体的综合农贸市场，实现市场设施、环境、安全等方面的根本改变，满足居民的消费需求。

四、存在问题。

无

五、有关建议。

定期跟踪相关部门收集进展。

